

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - przeglądy serwisowe UPS grudzień 2024

LP	lokalizacja	numer	data produkcji	producent	dane typ model	moc	ostatni przegląd konserwacja	data następnego	uwagi
1	OIOM zasilanie sal OIOM	I 147020959		COVER	NHS 30	24kW/30kVA	09 12 2023	08 12 2024	08 2024 wymieniono mostki bateryjne oraz wentylatory chłodzące
2	RNNP- zasilanie INK (kardiologi)	1210P0668020	2012	Star UPS	ST33 DSP 40	40kVA	10 12 2023	09 12 2024	2021 wymiana akumulatorów ; 08 2024 wymieniono kondensatory filtru AC i DC
3	RNNP- zasilanie	0610D60036000004	2007	Star UPS	ST 11	10kVA	10 12 2023	09 12 2024	
4	RNNP- zasilanie sal OIOM -starych obecnie neonatologia RIT + komputery	0701D70003100006	2007	Star UPS	PDSP 33060	60kVA	10 12 2023	09 12 2024	
5	RNNP- zasilanie rozdzielnic RGUPS	124JGTN-X 01 A 07 101158013741	2016	COVER	NHS 120	120kVA/108kW	10 12 2023	09 12 2024	08 2024 wymieniono akumulatory
6	VII piętro okulistyka	4K122LXX18	2016	COVER	PRMT 40	40kVA	09 12 2023	08 12 2024	2023 wymiana akumulatorów ; 08 2024 wymieniono wentylatory chłodzące
7	VII piętro kardiochirurgia	150321-42730005	2016	COVER	COMBO INNOVA	10kVA	09 12 2023	08 12 2024	08 2024 wymieniono akumulatory i wentylatory chłodzące Konieczna wymiana wyświetlacza LCD
8	VII piętro kardiochirurgia	I 151006801	2016	COVER	NHS 30	30 kVA	09 12 2023	08 12 2024	08 2024 wymieniono wentylatory chłodzące
9	układ pomiarowy GST	2D15360041	2015	Socomec	NRT -U 2200		10 12 2023	09 12 2024	
10	serwerownia główna	MA331180099	2013	MULTIPOWER „A”	ST11DSP10	10kVA	11 12 2023	10 12 2024	Do powtórnej oceny w czasie przeglądu w celu
11	serwerownia główna	MA334710061	2013	MULTIPOWER „B”	ST11DSP10	10kVA	11 12 2023	10 12 2024	

12	serwerownia główna	MA334710055	2013	MULTIPOWER „C”	ST11DSP10	10kVA	11 12 2023	10 12 2024	podjęcia decyzji o wymianie UPS bądź wymianie baterii
13	serwerownia zapasowa	MA331180030	2013	MULTIPOWER	ST11DSP10	10kVA	11 12 2023	10 12 2024	
14	UPS 1 BO pom	F0118B006424	2019	COVER	NHS 120	120 kVA	09 12 2023	08 12 2024	
15	UPS 2 BO pom	F0118B006422	2019	COVER	NHS 120	120 kVA	09 12 2023	08 12 2024	
16	UPS k BO pom.	I01187003284	2019	COVER	NGS 20	20 kVA	09 12 2023	08 12 2024	
17	MRI pom -1A34	nr ser AL03UT700470001 nr fabr DS3MK10BA000RYA	2020	Riello Delta Power sp z.o.o	S3M 10 ACT AO	10kVA	27 10 2023	26 10 2024	po gwarancji
18	RNN-P	I01196001614	2020	AGPOWER	EMT 200kVA	200kVA	13 11 2023	12 11 2024	po gwarancji
19	UPS budynek M	nr s210019634B4501800005	2022	ST33STK10-SEG-S-H-EFK		10 kVA	08 11 2023	07 11 2024	dostawa i uruchomienie SILCO gwarancja 24 msc do 01 12 2024